

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>14</i> § 22
DELIBERAZIONE N. 306 in data: 10.12.2010 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE NEL TERRITORIO COMUNALE -PRESA D'ATTO DETERMINA N.177 DEL 26.11.2010

L'anno **duemiladieci** addi **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
PISAPIA SILVIA	P
CRESCENZO ANGELO	P
DI FEO BIAGIO	A
CAPUTO ANTONIO	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.ssa Anna Caruso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 393 del 07.12.2010

Oggetto: **LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE NEL TERRITORIO COMUNALE -PRESA D'ATTO DETERMINA N.177 DEL 26.11.2010**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to

_____ Angelo Gregorio _____

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con provvedimento adottato dalla G.C. n. 202 dell'01.07.2008 è stato approvato il progetto tecnico Definitivo-Esecutivo dei "Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognante del Comune di Casal Velino" rimodulato nell'importo di € 2.000.000,00 nonché approvato il tecnico Esecutivo dei "Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognante del Comune di Casal Velino" codice intervento DP-SA06 per l'importo di € 2.000.000,00 a firma dell'ing. Volpe Giuseppe;
- Con Determine area tecnica n.ri 560 del 30.12.2008 e n. 93 del 24/03/2001 è stato determinato di: approvare i lavori della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento e di Completamento del Sistema Fognante nel territorio comunale di Casal Velino" di cui al bando del 07/08/2008, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. di cui ai verbali n.ri 1 del 25/09/2008, 2 del 30/09/2008, 3 del 09/10/2008, 4 del 14/10/2008, 5 del 21/10/2008, 6 del 04/11/2008, 7 del 23/12/2008 e i loro contenuti e per l'effetto aggiudicare definitivamente l'asta all'impresa

Schiavo s.p.a. con sede in Vallo della Lucania, che ha offerto il ribasso del 13,321% sull'importo a ribasso di € 1.524.540,61 aggiudicandosi l'asta per l'importo dei lavori di € 1.321.456,56 oltre € 14.370,68 per oneri sicurezza per un totale contrattuale pari ad € **1.335.827,24** oltre iva, per una economia di appalto pari ad € 203.084,05 oltre iva; di disporre la pubblicazione degli esiti di gara per 26 giorni consecutivi all'albo Pretorio e sul sito internet del comune;

Considerato:

- I lavori sono stati cantierati in data 19/02/2009, giusto verbale;
- Con Determina area tecnica n. 600 del 17/11/2009, su istanza dell'impresa e verifica delle condizioni è stata concessa una proroga ai lavori di giorni 60
- Con provvedimento adottato da questo servizio N.665 del 17/11/2009 sono stati approvati gli atti di perizia di variante n. 1 del 21/10/2009, approvando l'importo di contratto suppletivo di € 42.501,29 pari al 3,18% del contratto originario per nuovo importo contrattuale di € **1.380.462,88** compreso oneri sicurezza oltre a concedere un termine suppletivo di giorni 30 alla chiusura dei lavori, importo previsto ampiamente nel quadro economico voce imprevisti, senza aumento di spesa dell'intervento;
- Con provvedimento adottato dalla G.C. N. 187 del 13.07.2010 è stata approvata la Perizia tecnica di variante n. 2 del 13.05.2010, di assestamento tecnico delle categorie, con il nuovo quadro economico allegato allo stesso, senza aumento di spesa all'interno delle somme impegnate di € 1.778.955,33;
- Con il suddetto provvedimento è stato concesso il maggiore tempo per l'esecuzione delle lavorazioni di 90 giorni rispetto ai termini contrattuali;
- I lavori, in considerazione delle proroghe e sospensioni, sono terminati in data 12/08/2010, giusto certificato di fine lavori del 29/09/2010, entro i termini contrattuali;

Dato atto che:

- la Direzione Lavori ha presentato gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi nell'importo complessivo lordo di € 1.610.024,62 comprensivi di oneri per la sicurezza e migliori offerte dall'impresa, per un totale netto di € 1.405.752,19 da cui detratti gli acconti residua un importo netto a stato finale di € 65.366,62 oltre iva € 6.536,66 per complessivi € 71.903,28- da liquidare a favore dell'impresa Schiavo s.p.a. con sede in Vallo della Lucania (SA) rimanendo l'importo di € 7.028,76 oltre iva per ritenuta infortuni 0,5%;
- il tecnico incaricato ing. Salvatore Quinto con studio tecnico in Salerno ha presentato il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi con il quale collauda con esito positivo i lavori e ammette a liquidazione l'importo di € 65.366,62 oltre iva € 6.536,66 per complessivi € 71.903,28 oltre a svincolare le ritenute;
- va disposta la liquidazione della somma di € 22.255,73 quale incentivo art.18 legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sotto elencati dipendenti e di cui all'allegato prospetto, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, somma quantificata in esecuzione dei provvedimenti di G.C. n.5 del 12.01.2001 e n. 107 del 22.05.2003 nonché del provvedimento adottato da questo servizio n. 74 del 19.05.2004 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno e delle aliquote afferenti il precitato incentivo: € 19.494,07 comprensivo di oneri riflessi e ritenuta a favore dell' Arch. Angelo Gregorio – responsabile dell'area tecnica delibera n. 202/2008 di nomina di responsabile del procedimento- per la responsabilità del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione; € 2.761,66_ comprensivo di oneri riflessi e ritenuta a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia- supporto Amministrativo;
- Va liquidata la parcella a saldo del collaudatore in corso d'opera e amministrativo ing. Salvatore Quinto per un saldo di € 7.555,49 comprensivo di Cnpia oltre iva 20% per complessivi € 9.066,98, rientranti tra le spese generali dell'intervento;
- Va liquidato il saldo delle spese di Direzione dei Lavori per € 13.120,21 oltre cassa ed iva per complessivi € 16.059,13 ;

Atteso che:

- L'intervento APQ si è positivamente concluso raggiungendo gli obiettivi fisici e finanziari del progetto senza aumento di spesa all'interno dell'impegno post appalto di € 1.778.955,33; Pertanto l'intervento si chiude in complessivi € 1.770.513,58;

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

VISTO il D.lgs 163/06;D.P.R. N. 554/99, il DPR 34/00;

VISTO la l.r. 3/07;

VISTO il decreto N. 237 del 18/04/2008 di presa d'Atto dell'APQ e finanziamento delle opere da parte dell'AGC 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;

CHE con provvedimento adottato in data 26.11.2010 n.177 sono stati approvati:

1) gli atti di contabilità finale dei lavori di ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI CASAL VELINO nell'importo complessivo di lavori al lordo € 1.610.024,62 comprensivi di oneri per la sicurezza e migliorie offerte dall'impresa, per un totale netto di € 1.405.752,19 come da quadro economico finale allegato alla stessa;

2) l'elenco definitivo delle spese all'intervento, il quale specifica puntualmente le destinazioni delle somme rispetto alle voci del quadro economico dei lavori finale e definitivo;

3) il collaudo tecnico-amministrativo redatto dal tecnico incaricato ing. Salvatore Quinto con studio tecnico in Salerno e per l'effetto liquidare l'importo di € 65.366,62 oltre iva € 6.536,66 per complessivi € 71.903,28 a favore dell'impresa Schiavo S.p.a.;

4) liquidata la somma di € 22.255,73 quale incentivo art.18 legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sotto elencati dipendenti e di cui all'allegato prospetto, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, somma quantificata in esecuzione dei provvedimenti di G.C. n.5 del 12.01.2001 e n. 107 del 22.05.2003 nonché del provvedimento adottato da questo servizio n. 74 del 19.05.2004 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno e delle aliquote afferenti il precitato incentivo:

€ 19.494,07, comprensivo di oneri riflessi e ritenuta, a favore dell' Arch. Angelo Gregorio – responsabile dell'area tecnica delibera n. 202/2008 di nomina di responsabile del procedimento- per le responsabilità del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

€ 2.761,66_ comprensivo di oneri riflessi e ritenuta, a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia-supporto Amministrativo;

5) approvata e liquidata la parcella professionale a saldo competenze collaudatore ing. Salvatore Quinto con studio in Salerno per € 7.555,49 comprensivo di Cnpia oltre iva 20% per complessivi € 9.066,58, rientranti tra le spese generali dell'intervento;

6) Approvata e liquidata la parcella professionale a saldo per competenze DD LL e contabilità all'ing. Volpe Giuseppe con studio tecnico in Camerota per € 13.120,21 oltre cassa € 262,40 ed iva al 20% per complessivi € 16.059,13;

7) svincolata la somma di € 7.028,76 oltre iva per complessivi € 7.731,636 per ritenuta infortuni 0,5%, da liquidare all'impresa Schiavo Spa previa presentazione di regolare fattura;

CHE con il suddetto provvedimento si è inoltre:

1) Dato atto che la somma complessiva di € 127.016,76 trova copertura finanziaria con decreto N. 237 del 18/04/2008 di presa d'Atto dell'APQ e finanziamento delle opere da parte dell'AGC 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile INTERVENTO 2090401 CAP. 2 IMP. 1067/09 ed è stata liquidata come segue:

- la somma di € 22.255,73 afferente l'art.18 (come da prospetto) con la somma già accreditata pari a € 46.610,31;

- la somma complessiva di € 71.903,28 afferente gli atti di contabilità finale di cui € 24.354,58, in acconto, sulla fattura n. 173 del 14.10.2010 con l'importo già accreditato, a favore della ditta esecutrice dei lavori Schiavo Spa con sede in Vallo della Lucania (SA) mentre la restante somma pari a € 47.548,70 non appena l'Ente finanziatore avrà provveduto all'accredito finale dell'intervento così come si provvederà, ad avvenuto accredito, alle seguenti liquidazioni:

- La somma di € 9.066,98 comprensivo di Cnpia oltre iva 20% a favore dell' ing. Salvatore Quinto con studio in Salerno per saldo competenze collaudatore;

- La somma di € 16.059,13 a favore dell'ing. Volpe Giuseppe con studio tecnico in Camerota (SA) per la parcella professionale a saldo per competenze DD LL e contabilità previa

presentazione di regolare fattura ed avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore del Saldo Finale;

- La somma di € 7.731,636 comprensiva di I.V.A. per ritenuta infortuni 0,5%, da liquidare all'impresa Schiavo Spa previa presentazione di regolare fattura ed avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore del Saldo Finale;
- Che occorre prendere atto del suddetto provvedimento;
- **PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

- **PROPONE (a deliberato)**

- Di prendere atto del provvedimento adottato da questo servizio N.177 del 26.11.2010 di approvazione degli atti di contabilità finale, del quadro economico finale, del collaudo tecnico-amministrativo e liquidazione dell'indennità art.18 legge 109/94 e s.m.i. afferente l'intervento di LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE NEL TERRITORIO COMUNALE che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
- Di trasmettere il presente provvedimento unitamente agli atti di collaudo e di rendicontazione delle spese alla Giunta Regionale settore Ambiente per la rendicontazione provvisoria e la richiesta di saldo pari ad € 80.406,05- pari alla differenza di € 1.770.413,58 costo finale definitivo ed € 1.690.007,53 accreditato.



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA) – **Settore Lavori Pubblici**

Determinazione n. 523 del 26.11.2010 (N. settoriale 177)

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE NEL TERRITORIO COMUNALE -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.18 LEGGE 109/94 E S.M.I.

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese novembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. GREGORIO ARCH. ANGELO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTO il decreto del Sindaco n. 14381 del 01.12.2005, con il quale è stato nominato Responsabile di posizione organizzativa - Direttore di area

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con provvedimento adottato dalla G.C. n. 202 dell'01.07.2008 è stato approvato il progetto tecnico Definitivo-Esecutivo dei "Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognante del Comune di Casal Velino" rimodulato nell'importo di € 2.000.000,00 nonché approvato il tecnico Esecutivo dei "Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognante del Comune di Casal Velino" codice intervento DP-SA06 per l'importo di € 2.000.000,00 a firma dell'ing. Volpe Giuseppe;
- Con Determina area tecnica n.ri 560 del 30.12.2008 e n. 93 del 24/03/2001 è stato determinato di: approvare i lavori della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento e di Completamento del Sistema Fognante nel territorio comunale di Casal Velino" di cui al bando del 07/08/2008, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. di cui ai verbali n.ri 1 del 25/09/2008, 2 del 30/09/2008, 3 del 09/10/2008, 4 del 14/10/2008, 5 del 21/10/2008, 6 del 04/11/2008, 7 del 23/12/2008 e i loro contenuti e per l'effetto aggiudicare definitivamente l'asta all'impresa Schiavo s.p.a. con sede in Vallo della Lucania, che ha offerto il ribasso del 13,321% sull'importo a ribasso di € 1.524.540,61 aggiudicandosi l'asta per l'importo dei lavori di € 1.321.456,56 oltre € 14.370,68 per oneri sicurezza per un totale contrattuale pari ad € 1.335.827,24 oltre iva, per una economia di appalto pari ad € 203.084,05 oltre iva; di disporre la pubblicazione degli esiti di gara per 26 giorni consecutivi all'albo Pretorio e sul sito internet del comune;

Considerato:

- I lavori sono stati cantierati in data 19/02/2009, giusto verbale;
- Con Determina area tecnica n. 600 del 17/11/2009, su istanza dell'impresa e verifica delle condizioni è stata concessa una proroga ai lavori di giorni 60
- Con provvedimento adottato da questo servizio N.665 del 17/11/2009 sono stati approvati gli atti di perizia di variante n. 1 del 21/10/2009, approvando l'importo di contratto suppletivo di € 42.501,29 pari al 3,18% del contratto originario per nuovo importo contrattuale di € 1.380.462,88 compreso oneri sicurezza oltre a concedere un termine suppletivo di giorni 30 alla chiusura dei lavori, importo previsto ampiamente nel quadro economico voce imprevisi, senza aumento di spesa dell'intervento;
- Con provvedimento adottato dalla G.C. N. 187 del 13.07.2010 è stata approvata la Perizia tecnica di variante n. 2 del 13.05.2010, di assestamento tecnico delle categorie, con il nuovo quadro economico allegato allo stesso, senza aumento di spesa all'interno delle somme impegnate di € 1.778.955,33;
- Con il suddetto provvedimento è stato concesso il maggiore tempo per l'esecuzione delle lavorazioni di 90 giorni rispetto ai termini contrattuali;
- I lavori, in considerazione delle proroghe e sospensioni, sono terminati in data 12/08/2010, giusto certificato di fine lavori del 29/09/2010, entro i termini contrattuali;

Dato atto che:

- la Direzione Lavori ha presentato gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi nell'importo complessivo lordo di € 1.610.024,62 comprensivi di oneri per la sicurezza e migliorie offerte dall'impresa, per un totale netto di € 1.405.752,19 da cui detratti gli acconti residua un importo netto a stato finale di € 65.366,62 oltre iva € 6.536,66 per complessivi € 71.903,28- da liquidare a favore dell'impresa Schiavo s.p.a. con sede in Vallo della Lucania (SA) rimanendo l'importo di € 7.028,76 oltre iva per ritenuta infortuni 0,5%;
- il tecnico incaricato ing. Salvatore Quinto con studio tecnico in Salerno ha presentato il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi con il quale collaudo con esito positivo

i lavori e ammette a liquidazione l'importo di € 65.366,62 oltre iva € 6.536,66 per complessivi € 71.903,28 oltre a svincolare le ritenute;

- va disposta la liquidazione della somma di € 22.255,73 quale incentivo art.18 legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sotto elencati dipendenti e di cui all'allegato prospetto, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, somma quantificata in esecuzione dei provvedimenti di G.C. n.5 del 12.01.2001 e n. 107 del 22.05.2003 nonché del provvedimento adottato da questo servizio n. 74 del 19.05.2004 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno e delle aliquote afferenti il precitato incentivo:
 - € 19.494,07 comprensivo di oneri riflessi e ritenuta a favore dell' Arch. Angelo Gregorio -- responsabile dell'area tecnica delibera n. 202/2008 di nomina di responsabile del procedimento per la responsabilità del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
 - € 2.761,66_ comprensivo di oneri riflessi e ritenuta a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia- supporto Amministrativo;
- Va liquidata la parcella a saldo del collaudatore in corso d'opera e amministrativo ing. Salvatore Quinto per un saldo di € 7.555,49 comprensivo di Cnpia oltre iva 20% per complessivi € 9.066,98, rientranti tra le spese generali dell'intervento;
- Va liquidato il saldo delle spese di Direzione dei Lavori per € 13.120,21 oltre cassa ed iva per complessivi € 16.059,13 ;

Atteso che:

- L'intervento APQ si è positivamente concluso raggiungendo gli obiettivi fisici e finanziari del progetto senza aumento di spesa all'interno dell'impegno post appalto di € 1.778.955,33;

Pertanto l'intervento si chiude in complessivi € 1.770.513,58;

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

VISTO il D.lgs 163/06;D.P.R. N. 554/99, il DPR 34/00;

VISTO la Lr. 3/07;

VISTO il decreto N. 237 del 18/04/2008 di presa d'Atto dell'APQ e finanziamento delle opere da parte dell'AGC 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI CASAL VELINO nell'importo complessivo di lavori al lordo € 1.610.024,62 comprensivi di oneri per la sicurezza e migliorie offerte dall'impresa, per un totale netto di € 1.405.752,19 con il seguente quadro finale:

		QUADRO FINALE
SPESE DI ESECUZIONE		euro
A	LAVORI	
A.1	Lavori a corpo (Come da computo metrico, compreso oneri sicurezza su singole lavorazioni)	1.610.024,62
A.2	di cui oneri sicurezza su sicurezza su singole lavorazioni 0,515% di A	8.288,58
A.3	Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (come da computo metrico)	6.852,40
A.4	Oneri Generali per la sicurezza A.2 + A.3	15.140,98
A.5	<u>IMPORTO DEI LAVORI compreso oneri</u>	1.616.877,02
A.6	TOTALE LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA A.5 - A.4	1.601.736,04

A.7	Ribasso contrattuale 13,181%	-211.124,83
A.8	Importo netto lavori	1.390.611,21
A.9	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza(A.8-A.7)	1.405.752,19
B	Imprevisti
C	Allacci e forniture	-----
D	TOTALE SPESE DI ESECUZIONE A.9 + B + C	1.405.752,19
E	Spese generali e tecniche (max 12% di A.5)	191.276,54
F	Iva su spese generali (20,00% di E)	32.809,63
G	Iva su lavori (10,00% di A.9)	140.575,22
	TOTALE PROGETTO D + E + F+ G	1.770.413,58

2. Di approvare l'elenco definitivo delle spese all'intervento, il quale specifica puntualmente le destinazioni delle somme rispetto alle voci del quadro economico dei lavori finale e definitivo;
3. Di approvare il collaudo tecnico-amministrativo redatto dal tecnico incaricato ing. Salvatore Quinto con studio tecnico in Salerno e per l'effetto liquidare l'importo di € 65.366,62 oltre iva € 6.536,66 per complessivi € 71.903,28 a favore dell'impresa Schiavo S.p.a.;
4. Di liquidare la somma di € 22.255,73 quale incentivo art.18 legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sotto elencati dipendenti e di cui all'allegato prospetto, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, somma quantificata in esecuzione dei provvedimenti di G.C. n.5 del 12.01.2001 e n. 107 del 22.05.2003 nonché del provvedimento adottato da questo servizio n. 74 del 19.05.2004 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno e delle aliquote afferenti il precitato incentivo:
 - € 19.494,07, comprensivo di oneri riflessi e ritenuta, a favore dell' Arch. Angelo Gregorio – responsabile dell'area tecnica delibera n. 202/2008 di nomina di responsabile del procedimento- per le la responsabilità del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
 - € 2.761,66_ comprensivo di oneri riflessi e ritenuta, a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia-supporto Amministrativo;
5. Di approvare e liquidare la parcella professionale a saldo competenze collaudatore ing. Salvatore Quinto con studio in Salerno per € 7.555,49 comprensivo di Cnpia oltre iva 20% per complessivi € 9.066,58, rientranti tra le spese generali dell'intervento;
6. Di approvare e liquidare la parcella professionale a saldo per competenze DD LL e contabilità all'ing. Volpe Giuseppe con studio tecnico in Camerota per € 13.120,21 oltre cassa € 262,40 ed iva al 20% per complessivi € 16.059,13;
7. Di svincolare la somma di € 7.028,76 oltre iva per complessivi € 7.731,636 per ritenuta infortuni 0,5%, da liquidare all'impresa Schiavo Spa previa presentazione di regolare fattura;
8. Di dare atto che la somma complessiva di € 127.016,76 trova copertura finanziaria con decreto N. 237 del 18/04/2008 di presa d'Atto dell'APQ e finanziamento delle opere da parte dell'AGC 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile INTERVENTO 2090401 CAP. 2 IMP. 1067/09 e viene liquidata come segue:
 - la somma di € 22.255,73 afferente l'art.18 (come da prospetto) con la somma già accreditata pari a € 46.610,31;
 - la somma complessiva di € 71.903,28 afferente gli atti di contabilità finale di cui € 24.354,58, in acconto, sulla fattura n. 173 del 14.10.2010 con l'importo già accreditato, a favore della ditta esecutrice dei lavori Schiavo Spa con sede in Vallo della Lucania (SA) mentre la restante somma

pari a € 47.548,70 non appena l'Ente finanziatore avrà provveduto all'accredito finale dell'intervento così come si provvederà, ad avvenuto accredito, alle seguenti liquidazioni:

- La somma di € 9.066,98 comprensivo di Cnpia oltre iva 20% a favore dell'ing. Salvatore Quinto con studio in Salerno per saldo competenze collaudatore;
- La somma di € 16.059,13 a favore dell'ing. Volpe Giuseppe con studio tecnico in Camerota (SA) per la parcella professionale a saldo per competenze DD LL e contabilità previa presentazione di regolare fattura ed avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore del Saldo Finale;
- La somma di € 7.731,636 comprensiva di I.V.A. per ritenuta infortuni 0,5%, da liquidare all'impresa Schiavo Spa previa presentazione di regolare fattura ed avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore del Saldo Finale;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla G.C. per la presa d'atto.
- Di trasmettere la presente Determinazione, unitamente agli atti di collaudo e di rendicontazione delle spese alla Giunta Regionale settore Ambiente per la rendicontazione provvisoria e la richiesta di saldo pari ad € 80.406,05- pari alla differenza di € 1.770.413,58 costo finale definitivo ed € 1.690.007,53 accreditato.

La presente determinazione:

- è esecutiva contestualmente all'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267.
- viene inserita nel registro generale – anno 2010 – e pubblicata, nell'estratto a cadenza settimanale, all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GREGORIO ARCH. ANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento 2080602 cap. 2 - 117' 1067/09

Addi 26.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 

lavori di adeguamento e completamento del sistema fognante del territorio comunale

INDENNITA' ART. 18 LEGGE 109/94 e smi	1.624.505,65
lavori di adeguamento e completamento del sistema fognante del territorio comunale	
Incentivo 2%	
Percentuali di incidenza	
1)- progettazione preliminare	5%
2)- progettazione definitiva-esecutiva	15%
3)- responsabile del procedimento in fase di progettazione	25%
4)- direzione lavori	9,00%
5)- collaudo lavori	2,50%
6)- responsabile del procedimento in fase esecutiva	35,00%
7)- supporto amministrativo	8,5%

CALCOLO COMPETENZE

PRESTAZIONI ESEGUITE			
A)- progettazione preliminare	0,00%	2,00%	0,00
B)- progettazione definitiva-esecutiva	0,00%	2,00%	0,00
C)- responsabilita' del procedimento in fase di progettazione	25,00%	2,00%	8.122,53
D)- responsabilita' in fase esecutiva	35,00%	2,00%	11.371,54
E)- supporto amministrativo	8,50%	2,00%	2.761,66
F)- direzione lavori	0,00%	2,00%	0,00
TOTALE			22.255,73

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: LL.PP.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Anna Caruso

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 14 923)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 16.12.2010


IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

ADDI, 16.12.2010

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 16.12.2010 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO.....LL.PP.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....