

Del 25.11.08 n. 10.12.2009

COPIA

## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 1629
DELIBERAZIONE N. 316 in data: 18.11.2008 Soggetta invio capigruppo X	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE ED ATTREZZAGGIO DEL PORTO PESCHERECCIO DI MARINA DI CASAL VELINO-PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaotto** addi **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **10:00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti 5

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

#### Proposta n. 378 del 18.11.2008

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE ED ATTREZZAGGIO DEL PORTO PESCHERECCIO DI MARINA DI CASAL VELINO-PROVVEDIMENTI

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**  
f.to Angelo Gregorio

---

**IL RAGIONIERE**

---

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

**PREMESSO** che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n° 81 DEL 25.06.2002 , è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in parola redatto dai tecnici incaricati nell'importo di € 1.549.363,20;
- Con delibera di G.C. N. 44 del 06.03.2003 è stato approvato il progetto esecutivo;
- In data 30.04.2004 rep. n. 537 di rep. è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa O. S. F. E. di Rossi Giuseppe con sede Cetraro (CS), regolarmente registrato all'ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania il 16.06.04 al n. 687 serie 1°;
- Con provvedimenti adottati dal responsabile del servizio in data 15.11.2004 n. 481 e 26.04.2005 n. 136 sono state approvate due perizie di variante tecnica e in c.o. dei lavori in parola;
- Con provvedimento adottato da questo servizio N. 64 del 24.04.2006 è stata liquidata, a favore della ditta esecutrice, la somma complessiva di € 70.805,79 (€ 33.746,87 compreso I.V.A. a saldo del 3° S.A.L. e € 37.058,92 a saldo del 4° S.A.L.), stabilendo di liquidare la somma di € 56.337,44 in quanto somma accreditata da parte della Provincia di Salerno det.390 del 31.03.2006 e rimandando la liquidazione della rimanente somma, pari a € 14.468,35 sarebbe stata liquidata ad avvenuto successivo accredito da parte dell'ente finanziatore;

- Con successivo provvedimento adottato dalla G.C. N. 195 del 09.09.2005 è stato approvato lo stato finale e relativa relazione sul conto finale nonché il collaudo tecnico-amministrativo, afferenti i lavori in parola dando atto che il credito finale, da corrispondere all'impresa affidataria è pari a € 2.922,28 oltre il credito dell'impresa a saldo dei certificati di acconto pari a € 59.004,82 oltre rivalsa I.V.A. nella misura del 20% ;

CHE per quanto sopra riportato la ditta esecutrice a saldo dei lavori effettuati vanta, un credito finale complessivo di € 17.975,08;

#### **CONSIDERATO**

- CHE la Provincia di Salerno, con Determinazione a n. 390 del 31/03/2006, adottata dal Dirigente di Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie, ha preso atto degli atti di stato finale prodotti dal comune, riconoscendo ed ammettendo a rendicontazione le spese, come da tabella facente parte integrante di tale atto, per totali € **1.295.828,00** contro la spesa ammessa dall'Ufficio Tecnico comunale di € **1.325.228,00**;
- CHE la Provincia con il medesimo Atto ha ripartito per categorie le spese ammesse, ed in particolare, in conformità allo stato finale ed al collaudo finale approvato dal comune, ha ammesso e liquidato la spesa per lavori ed imprevisti per totali € 590.235,00 oltre iva. Con il medesimo atto si disponeva che entro 90 gg il comune di Casal Velino trasmettesse tutta la documentazione tecnico contabile a giustificazione delle spese già accreditate dalla Provincia di Salerno;
- Che il settore ha più volte sollecitato tale rendiconto pena revoca dell'intero finanziamento con note prot. 72808 del 20/08/2008 e prot. 78724 del 26/09/2008;
- Che pertanto occorre con urgenza provvedere alla trasmissione di detto rendiconto con il quale vanno trasmesse per ogni spesa ammessa a rendiconto i relativi mandati e quietanze;

#### **DATO ATTO**

- CHE il comune ha liquidato per lavori ed imprevisti solo € 575.255,76 e che resta da liquidare ancora il credito riconosciuto all'impresa di € 14.979,24 oltre iva al 10% per complessivi € 17.975,08, mentre come ribadito la Provincia ha già accreditato l'intera somma di € 590.235,00 oltre iva;
- CHE la somma accreditata è stata diversamente liquidate per spese, ancorché conformi alle perizie di Variante di cui alle determine Tecniche n. ri 481/04 e 136/05, non riconosciute dalla Provincia (maggiori competenze tecniche, oneri per manutenzione);
- CHE per tale accadimento, questo servizio, subentrato al RUP del Progetto, non è in grado di dimostrare la spesa per lavori mettendo a rischio l'amministrazione di revoca dell'intero finanziamento;
- Occorre ad oggi provvedere al saldo delle spese per lavori onde rendicontare all'ente Finanziatore, pena non ammissibilità della spesa e revoca dell'intero finanziamento di € 1.295.828,00;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

#### **P R O P O N E (a deliberato)**

Di procedere con Urgenza, al fine di poter rendicontare le somme accreditate, a liquidare e quietanzare la somma di € 17.975,08 quale saldo alla spesa di cui ai provvedimenti già adottati dal responsabile del servizio N. 64 del 24.04.2006 e di G.C. N. 195 del 09.09.2005 relativamente al credito dell'impresa esecutrice O.S.F.E. di Rossi Giuseppe & C. con sede in Cetraro (C.S.) per il saldo del 4° S.A.L. e stato finale dei lavori strutturali di adeguamento del porto peschereccio di Marina di Casal Velino;

Di disporre per tali somme ulteriore anticipazione su detto fondo;

Di incaricare l'UTC ad effettuare la rendicontazione alla Provincia di Salerno ed alla Giunta Comunale, una volta avuti i mandati quietanzati, dalla quale si evinca chiaramente le somme che l'Amministrazione deve legittimamente sostenere e che saranno oggetto di successivo provvedimento di riequilibrio finanziario dell'intervento.

**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**D E L I B E R A**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore III - Ufficio: Tecnico Manutentivo;
  - Settore \_\_\_\_\_ - Ufficio: \_\_\_\_\_;
  - Settore \_\_\_\_\_ - Ufficio: \_\_\_\_\_;
  - Settore \_\_\_\_\_ - Ufficio: \_\_\_\_\_;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 13630)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)

.....

Addi, 25-11-2008


**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**  
F.to d.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

ADDI, 25-11-2008

**IL RESPONSABILE AA.GG.**

**D.ssa Anna Caruso**



*Anna Caruso*

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi, .....

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 25-11-2008 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

f.to d.ssa Anna Caruso

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :**

- SETTORE.....III..... UFFICIO Tecnico Manut.....
- SETTORE ..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....