

COMUNE DI CASAL VELINO
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
Dal 01.04.08 Al 16.04.08
Il Responsabile

COPIA

COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 3785
DELIBERAZIONE N. 76 in data: 14.03.2008 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: POR CAMPANIA 2006-2006 P.I. PORTUALITA' TURISTICA -
COMPLETAMENTO DEL PORTO DI MARINA DI CASAL
VELINO APPROVAZIONE VARIANTE N. 2**

L'anno **duemilaotto** addi **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	P

Totale presenti 5

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 103 del 14.03.2008

Oggetto: POR CAMPANIA 2006-2006 P.I. PORTUALITA' TURISTICA -
COMPLETAMENTO DEL PORTO DI MARINA DI CASAL VELINO
APPROVAZIONE VARIANTE N. 2

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

f.to

Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

In esecuzione della delibera di G.C. n. 235 del 28.09.2006, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera di che trattasi e si disponeva l'espletamento della relativa gara di appalto e della D.G.C. n. 262 del 10.11.2006 di rettifica e rimodulazione della stessa;

Premesso:

- CHE con Determina Dirigenziale n. 523 del 24/10/2006 è stato: approvato il bando di gara dei lavori, il disciplinare e lo schema di domanda; disposta la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, sul sito internet del comune, dell'estratto sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito del Ministero; istituita la commissione di gara e disposto il pagamento di € 400,00 a favore dell'Autorità per i lavori Pubblici;
- CHE con Determina Dirigenziale n. 2 del 09/01/2007 sono stati approvati gli esiti dei verbali di gara del cinque e undici del mese di dicembre 2006, con l'aggiudica all'impresa Jonio Sub srl con sede in Taranto, C.so Piemonte, 20/22 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,981% sull'importo a base di gara di € 1.098.198,79 aggiudicandosi l'asta per un contratto complessivo di € 856.584,74 comprensivo di € 21.745,00 per oneri della sicurezza, del che è verbale n. 2;
- CHE in data 09/02/2007 con rep. 1 è stato stipulato regolare contratto d'appalto;
- CHE con Determina Tecnica n. 103/07 è stato approvato di rimodulare il quadro economico dell'intervento codice PI 1002 CLV, per l'effetto delle gare effettuate;
- CHE i lavori sono iniziati in data 11/05/2007;

- CHE con Determina Area Tecnica n. 480 del 15/11/2007 è stata approvata una perizia di Variante Tecnica n. 1 per le ragioni ivi specificate tese a risolvere lo smaltimento delle alghe salpate, senza alcuna modifica del quadro economico di spesa;

Considerato che:

- Durante la scorsa estate 2007 vi sono state difficoltà all'attracco in sicurezza dei mezzi del Metrò del Mare nonostante erano garantite le profondità, difficoltà dovute alla presenza di residui di alghe che hanno creato difficoltà ai sistemi di raffreddamento dei motori, tali da dover sospendere il servizio;
- L'Attracco dei mezzi turistici per trasporto passeggeri è uno degli obiettivi del progetto PIT Portualità per il quale è stato finanziato l'intervento;
- Tale obiettivo da uno studio dei progettisti può essere raggiunto attraverso la realizzazione di una apposita banchina di ormeggio leggera da collocare all'esterno della struttura ove sia la profondità che le correnti lo consentono;
- Il Mezzo Metrò del Mare è attivo solo nei mesi estivi e che lo stesso non viaggia in condizioni di mare mosso;
- La Direzione dei lavori ha concordato con l'impresa ai sensi di legge la possibilità di realizzare in variante al progetto approvato tale attracco, economizzando le somme all'interno del contratto d'appalto ed utilizzando gli imprevisti previsti in quadro economico;
- Che l'economia deriva dalla diversa realizzazione del sistema di riduzione dell'agitazione interna del bacino, la stessa ridottasi in modo significativo anche grazie alla realizzazione del pennello di sopraflutto;
- Ancora che il comune ha in essere una progettazione di completamento del bacino Portuale di Marina di Casal Velino nella quale, essendo poi prevista la realizzazione di un nuovo braccio, l'attuale bacino sarà interno e completamente protetto dall'agitazione;
- Tale soluzione proposta con perizia Tecnica di Variante di cui al prot. 2213 del 25/02/2008 ed integrazioni prot. 3043 del 14/03/2008 risponde alle esigenze dell'Amministrazione in virtù degli intervenuti eventi che si sono verificati;
- Con tale perizia si procede anche ad assestare le spese previste nel quadro economico in ragione delle analisi ed indagini svolte da parte dell'agenzia Arpac di Salerno, non specificate nel quadro economico Post Appalto;

Dato atto che:

- il RUP ha espresso parere favorevole sulla proposta di Variante, anche in considerazione che la stessa non comporta ulteriore impegno di spesa e non modifica i decreti di impegno economico, raggiungendo gli obiettivi del progetto PIT, che la stessa non modifica in maniera sostanziale il progetto originario e consente con l'uso di nuova soluzione tecnologica di raggiungere gli obiettivi di progetto;
- sentiti i progettisti;
- sul progetto è stata rilasciata autorizzazione Paesaggistica n.22 del 16/01/2008 sulla quale la Competente Sovrintendenza ha espresso il proprio nulla osta con atto prot. 6745 del 03/03/2008 agli atti dell'Ente prot. 2639 del 05/03/2008;
- che è stata richiesta la variazione/integrazione della concessione Demaniale Marittima in corso di rilascio;

VISTO

- Il D.Lgs 163/06 in particolare l'art.132 commi b) e c);
- il D.P.R. 25.01.2000 n° 34;
- il programma annuale 2005 approvato con D.C.C. , approvato con D.C.C. n. 19 del 01/06/2005;
- l'art. 192 del D.lgs 267/00;
- il Disciplinare regionale n. 665/05 e s.m.i.;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a d e l i b e r a t o)

- di approvare la perizia tecnica di variante n. 2 prodotta dalla Direzione dei lavori RTP ing. Sarnicola Franco, ing. Volpe Giuseppe, arch. Luca Pisapia;
- di dare atto che detta perizia rimodula il quadro economico post appalto così come stabilito con atto n. 103/07 così come appresso, senza mutare l'impegno definitivo di spesa;
- di autorizzare il RUP alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto;
- di trasmettere la presente unitamente a copia della relazione tecnica al settore Regionale Turismo misura 4.6 per quanto di competenza;
- di approvare il nuovo quadro economico di spesa post appalto così come segue specificando che lo stesso non modifica in nessun modo l'importo totale del progetto di € 1.671.969,14 la

cui copertura finanziaria è garantita per € 1.337.575,31 quale quota pubblica ridefinita a valere sul POR ed € 334.393,83 a carico del Comune di Casal Velino, giusto mutuo cassa dd.pp.,

QUADRO ECONOMICO perizia n.2

Redatto secondo il disciplinare recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture, approvato con D.G.R. n.952 del 02/07/04 così come integrato e modificato con D.G.R. n.665 del 31/05/05

A) LAVORI A CORPO:		
Importo totale lavori al netto ribasso del 23,981%	€	857.075,34
Oneri per la sicurezza Speciali	€	5.188,79
Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi	€	6.395,69
Oneri per la sicurezza totali	€	21.745,00
Importo Totale dei LAVORI DA CONTRATTO REP. I DEL 09/02/2007 e atto aggiuntivo	€	868.659,82
Importo totale FORNITURE AL NETTO DEL RIBASSO (ESENTE IVA)	€	388.000,00
Importo totale lavori+forniture	€	1.256.659,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-----
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	
b4) Imprevisti (max 5% importo lavori)	€	-----
b5) Acquisizione aree (oneri per concessione demaniale marittima)	€	36.556,21
b6) Accantonamento art.26 comma 4 legge n.109/94	€	
Spese generali (12% importo lavori +acquisizione aree)		
b2) <i>spese per rilievi, accertamenti e indagini</i>		
b7) <i>spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, incentivo art. 92 d.lgs 163/06, contributi cnpia, collaudo)</i>		165.429,46
b8) <i>spese per attività di consulenza e supporto</i>		
b9) <i>spese per commissioni giudicatrici</i>		
b10) <i>spese per pubblicità gara</i>	€	997,85
b11) <i>spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi-analisi ARPAC</i>	€	4.423,64
b12) I.V.A. (al 20% su lavori e spese generali)	€	207.902,15
Importo totale delle somme a disposizione	€	415.309,31
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO POST APPALTO	€	1.671.969,14
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO PRE APPALTO	€	2.000.000,00
PER ECONOMIE DI GARE TOTALI	€	328.030,86
RINVENIENZA A FAVORE REGIONE PER 80%	€	262.424,69
RINVENIENZA A FAVORE COMUNE PER 20%	€	65.606,17

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: LL.PP.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 3785)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

.....

Addi, 01-04-08

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 01-04-08

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



Anna Caruso

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

X è divenuta ESECUTIVA il giorno 01-04-08 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO.....LL.PP.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....