

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 9843
DELIBERAZIONE N. 187 in data: 13.07.2010 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA
FOGNANTE DEL COMUNE DI CASAL VELINO-APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

L'anno **duemiladieci** addi **tredecim** del mese di **luglio** alle ore **10:00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
PISAPIA SILVIA	P
CRESCENZO ANGELO	P
DI FEO BIAGIO	A
CAPUTO ANTONIO	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 233 del 12.07.2010

Oggetto: **LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI CASAL VELINO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA, CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**
f.to **Angelo Gregorio**

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Premesso che:

- Che con Determine area tecnica n.ri 560 del 30.12.2008 e n. 93 del 24/03/2001 è stato determinato di: approvare i lavori della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento e di Completamento del Sistema Fognante nel territorio comunale di Casal Velino" di cui al bando del 07/08/2008, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. di cui ai verbali n.ri 1 del 25/09/2008, 2 del 30/09/2008, 3 del 09/10/2008, 4 del 14/10/2008, 5 del 21/10/2008, 6 del 04/11/2008 , 7 del 23/12/2008 e i loro contenuti e per l'effetto aggiudicare definitivamente l'asta all'impresa Schiavo s.p.a. con sede in Vallo della Lucania, che ha offerto il ribasso del 13,321% sull'importo a ribasso di € 1.524.540,61 aggiudicandosi l'asta per l'importo dei lavori di € 1.321.456,56 oltre € 14.370,68 per oneri sicurezza per un totale contrattuale pari ad € **1.335.827,24** oltre iva, per una economia di appalto pari ad € 203.084,05 oltre iva; di disporre la pubblicazione degli esiti di gara per 26 giorni consecutivi all'albo Pretorio e sul sito internet del comune;
- Che con Determina area tecnica n. 600 del 17/11/2009, su istanza dell'impresa e verifica delle condizioni è stata concessa una proroga ai lavori di giorni 60;

- Che con provvedimento adottato da questo servizio N.665 del 17/11/2009 sono stati approvati gli atti di perizia di variante n. 1 del 21/10/2009, approvando l'importo di contratto suppletivo di € 42.501,29 pari al 3,18% del contratto originario che per l'effetto della presente assomma ad € 1.380.462,88 compreso oneri sicurezza oltre a concedere un termine suppletivo di giorni 30 alla chiusura dei lavori;
- Che con precedente provvedimento di G.C. n. 22 del 29/01/2010 è stata approvata una proposta di perizia tecnica e suppletiva dei lavori per l'utilizzo di parte delle economie di gara come da disciplinare di finanziamento, subordinando la stessa al preventivo parere favorevole da parte del settore Regionale;

Considerato che:

- Ad oggi non vi sono stati riscontri positivi all'utilizzo del 7% delle economie e che pertanto l'intervento di che trattasi è ricompreso finanziariamente nel quadro economico post appalto;
- La Direzione dei Lavori ha fatto pervenire regolare proposta di una seconda perizia di variante tecnica di assestamento del 13.05.2010, che prevede piccole variazioni rispetto al progetto originario che non alterano in maniera sostanziale le caratteristiche progettuali ma sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua maggiore funzionalità, così come descritte negli elaborati di perizia;
- Il RUP ha verificato che tali varianti rientrano tra i casi di cui all'art. 132 co.1 lett. C e co. 3;
- Tali varianti comportano un incremento contrattuale pari al 1,82% e trova copertura su parte degli imprevisti appostati nel quadro economico del progetto, senza ulteriori impegni spesa sul finanziamento;
- Inoltre l'impresa ha avanzato richiesta di proroga al termine dei lavori di giorni 90 in quanto alcune aree non sono state da subito disponibili alla esecuzione dei lavori;

Accertato:

- ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99 che tali variazioni sono conformi al dettame normativo e necessarie;
- che l'impresa ha firmato l'atto di sottomissione;

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

VISTO il D.lgs 163/06;D.P.R. N. 554/99, il DPR 34/00;

VISTO la l.r. 3/07;

VISTO il decreto N. 237 del 18/04/2008 di presa d'Atto dell'APQ e finanziamento delle opere da parte dell'AGC 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;

Accertato:

- ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99 che tali variazioni sono conformi al dettame normativo e necessarie;
- che l'impresa ha firmato l'atto di sottomissione;

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

VISTO il D.lgs 163/06;D.P.R. N. 554/99, il DPR 34/00;

VISTO la l.r. 3/07;

VISTO il decreto N. 237 del 18/04/2008 di presa d'Atto dell'APQ e finanziamento delle opere da parte dell'AGC 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

- Di approvare la Perizia tecnica di variante n. 2 del 13.05.2010;
- di approvare, per l'effetto, il quadro economico di perizia come appresso:

		QUADRO DI PERIZIA
SPESE DI ESECUZIONE		euro
A	LAVORI	
A.1	Lavori a corpo (Come da computo metrico, compreso oneri sicurezza su singole lavorazioni)	1.610.024,62
A.2	di cui oneri sicurezza su sicurezza su singole lavorazioni 0,515% di A	8.288,58
A.3	Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (come da computo metrico)	6.852,40
A.4	Oneri Generali per la sicurezza A.2 + A.3	15.140,98
A.5	<u>IMPORTO DEI LAVORI compreso oneri</u>	1.616.877,02
A.6	TOTALE LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA A.5 - A.4	1.601.736,04
A.7	Ribasso contrattuale 13,181%	-211.124,83
A.8	Importo netto lavori	1.390.611,21
A.9	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza(A.8-A.7)	1.405.752,19
B	Imprevisti
C	Allacci e forniture	-----
D	TOTALE SPESE DI ESECUZIONE A.9 + B + C	1.405.752,19
E	Spese generali e tecniche (max 12% di A.5)	193.856,60
F	Iva su spese generali (20,00% di E)	38.771,32
G	Iva su lavori (10,00% di A.9)	140.575,22
	TOTALE PROGETTO D + E + F+ G	1.778.955,33

- di concedere, per l'effetto della presente, il maggiore tempo per l'esecuzione delle lavorazioni di 90 giorni rispetto ai termini contrattuali;
- di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con decreto N. 237 del 18/04/2008 di presa d'Atto dell'APQ e finanziamento delle opere da parte dell'AGC 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;
- di rinviare la presente al settore regionale competente;

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore ___ III_ - Ufficio: Tecnico;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;
 - Settore _____ - Ufficio: _____;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

x Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

x Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 9861)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

.....

Addi, 10-8-2010

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to d.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

ADDI, 10.8.2010

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 10-8-2010 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to d.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- o SETTORE.....III..... UFFICIO Tecnico.....
- o SETTORE UFFICIO.....
- o SETTORE..... UFFICIO.....
- o SETTORE..... UFFICIO.....